

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. december 12.

Tárgy: Megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázathoz kapcsolódóan

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1035/2018/I.

Melléklet: -

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Projekt és Városmarketing Iroda
Projekt csoport
Szarvas Emese


.....

Témafelelős: Barna Gábor
irodavezető


.....

Az előterjesztést látta:


.....


.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző L.

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz:1/1035-1/2018/I.

Előterjesztés

Tárgy: Megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázathoz kapcsolódóan

Üi.: Szarvas Emese

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 329/2018. (XI.28.) MÖKT h. számú határozatában úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter által meghirdetett, „Bölcsődei fejlesztési program” címen megjelent pályázati kiírására a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény, Kálvin téri Bölcsőde férőhelybővítése céljából, amelyre 39.950.000,- Ft támogatást igényelt, és 7.050.000,- Ft önerőt biztosít.

Ehhez kapcsolódóan a Pénzügyminisztérium kérésének megfelelően szükséges összeállítanunk egy ütemtervet, amely a pozitív miniszteri döntés esetén tartalmazza a megvalósítás és a finanszírozás időbeli ütemezését.

Tekintettel a Pályázati kiírásban foglaltakra, miszerint a pályázat elbírálásáról szóló miniszteri döntés 2019 júniusára várható, így az erről szóló értesítést követően a II. negyedévben kiírásra kerülhet a közbeszerzés, amely eljárás eredményeként kiválasztásra kerülhet a kivitelező, aki a pályázat során benyújtott előzetes műszaki-építészeti tervdokumentáció alapján valósíthatja meg a felújítást.

A beruházás nem akadályozhatja a napi munkavégzést, így az intézmény vezetőségével és dolgozóival történő egyeztetés alapján a bölcsőde 2019. III. negyedévében, a nyári szünet idején kezdődne meg az alábbi bontásban:

I. 2019. július hó:

- Előkészítő munkálatok megkezdése, szakhatóságokkal való kapcsolathelyreállítás
- Műszaki ellenőr megkezdte tevékenységét
- Alapfeltárások elvégzése, épületgépészeti felmérések ivóvíz, szennyvíz erőszármag gyengeáramú rendszerek vizsgálata
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 11 750 000 Ft

II. 2019. július-augusztus hó:

- Ajzat és oldalfali burkolatok bontása, gépészeti elemek leszerelése, szennyvíz hálózat nyomvonalának kialakítása
- Járó és falfelületek előkészítése, vízszigetelő rendszerek kialakítása
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 11 750 000 Ft

III. 2019. augusztus-szeptember hó:

- Belső falak felületképzése: vakolt, majd glettelt felületek, kétszeri fehér diszperziós festéssel, meleg és hidegburkolatok kialakítása.
- Épületgépészeti elemek, szerelvények elhelyezés rendszer elemek gépészeti tárgyak tesztelése
- Fejlődést segítő és higiénias eszközök elhelyezése, csoport szoba teljes berendezése.
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozás: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 11 750 000 Ft

IV. 2019. szeptember hó:

- Jogszabályi működéshez megfelelő eszközök beszerzése
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 11 750 000 Ft

A felújítás várható befejezése, figyelemmel a korlátozott munkavégzésre, legkésőbb 2019. augusztus 31.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 329/2018. (XI.28.) MÖKT h. számú határozatában foglaltakkal összefüggésben —a „Bölcsődei fejlesztési program” című felhívásra benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén a megvalósítás és finanszírozás időbeni ütemezését az alábbiak szerint valósítja meg:

A pályázat elbírálásáról szóló miniszteri döntésről szóló értesítést követően a II. negyedévben közbeszerzés eljárás eredményeként kiválasztásra kerül a kivitelező, aki a pályázat során benyújtott előzetes műszaki-építészeti tervdokumentáció alapján valósítja meg a felújítást.

A beruházás 2019. év III. negyedévében, a nyári szünet idején kezdődik az alábbi bontásban:

I. 2019. július hó:

- Előkészítő munkálatok megkezdése, szakhatóságokkal való kapcsolatfelvétel
- Műszaki ellenőr megkezdte tevékenységét
- Alapfeltárások elvégzése, épületgépészeti felmérések ivóvíz, szennyvíz erősáram gyengeáramú rendszerek vizsgálata
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 11 750 000 Ft

II. 2019. július-augusztus hó:

- Ajzat és oldalfali burkolatok bontása, gépészeti elemek leszerelése, szennyvíz hálózat nyomvonalának kialakítása
- Járó és falfelületek előkészítése, vízszigetelő rendszerek kialakítása
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 11.750.000 Ft

III. 2019. augusztus-szeptember hó:

- Belső falak felületképzése: vakolt, majd glettelt felületek, kétszeri fehér diszperziós festéssel, meleg és hidegburkolatok kialakítása.
- Épületgépészeti elemek, szerelvények elhelyezés rendszer elemek gépészeti tárgyak tesztelése
- Fejlődést segítő és higiénias eszközök elhelyezése, csoport szoba teljes berendezése.
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozás: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 11 750 000 Ft

IV. 2019. szeptember hó:

- Jogszabályi működéshez megfelelő eszközök beszerzése
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 11 750 000 Ft

A felújítás várható befejezése, figyelemmel a korlátozott munkavégzésre, legkésőbb 2019. augusztus 31.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Projekt és Városmarketing Iroda
- Irattár

Makó, 2018. december 10.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester