

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről **Makó Város Önkormányzata** (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; adószám: 15726913-2-06; pénzforgalmi számlaszám: 12069000-01103144-02700005; képviseli: Farkas Éva Erzsébet polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **Építésmester Tervező és Kivitelező Zártkörű Részvénytársaság** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13.; adószám: 11392259-2-06, pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-77455570; cg.: 06-10-000178; kivitelezői nyilvántartási azon.: 15A20347; képviseli: Paragi István vezérigazgató) mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le **A makói Hagymaház épületének felújítása** elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2017. május 8-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötött.
2. Felek egyezően megállapítják, hogy a szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges az alábbi okokra tekintettel:
 - A szerződés aláírása után a pala megrendelése megtörtént, azonban a több, mint 1500 m² mennyiségű, 6-8 mm-es természetes pala nem állt rendelkezésre. A pala érkezését 2017. szeptember 08. napjára igazolták vissza, mely időpontban a belvárosban megrendezésre kerülő Hagyma Fesztivál miatt a tényleges szállítás 2017. szeptember 11-én kezdődő hétre tolódott. A pala megérkezéséig a tetőfedés bontását elkezdeni nem lehetett. Az épület tetőfedésének cseréje, hőszigetelése, bádогоzása feltehetően 2 hónapot vesz igénybe, melynek tervezett kezdése fentiekben említettek miatt 2017. szeptember 18. napja.
 - A tetőfedésben műszaki tartalom változás is történt a tetőfedés rétegrendjével kapcsolatosan a feltárások elvégzése után, mely dokumentálása építési naplóban megtörtént kivitelezői bejegyzés keretében, melyet műszaki ellenőr és Megrendelő is jóváhagyott.
3. Felek rögzítik, hogy fentiek okán a teljesítési határidő módosításra kerül akként, hogy az alapszerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„1. Szerződő felek jelen szerződést teljesítésig kötik. A teljesítés kezdő időpontja: 2017. augusztus 1. A teljesítés határideje: 2017. november 30.”

4. Felek rögzítik, hogy a 2. pontban foglalt műszaki tartalom-változások következtében többlet-, illetve megtakarítási költség nem keletkezett.
5. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása a 2. pontban foglaltak alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján minősül jogszerűnek.
6. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
7. Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Makó, 2017. szeptember 20.

Megrendelő



ÉPÍTÉSZMESTER
TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ ZRT.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Mária Valéria u. 11-13.
Adószám: 11392259-2-06

Vállalkozó

Makó, 2017. szeptember 20.

Pénzügyileg ellenjegyeztem:

..... Szabó

Vargáné Nagy Éva – Pénzügyi Iroda - irodavezető

Makó, 2017. szeptember 20.

Jogi tartalmát jóváhagyom:

..... M M

dr. Szabó Sándor – Jegyzői Iroda - irodavezető

cen [signature] d