

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS****2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**



amely létrejött egyrészről **Makó Város Önkormányzata** (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; adószám: 11392259-2-06; pénzforgalmi számlaszám: 12069000-01103144-02700005; képviseli: Farkas Éva Erzsébet polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről az **Építésmester Tervező és Kivitelező Zártkörű Részvénytársaság** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13.; adószám: 11392259-2-06, pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-77455570; cg.: 06-10-000178; kivitelezői nyilvántartási azon.: 15A20347; képviseli: Paragi István vezérigazgató) mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le **A makói Hagymaház épületének felújítása** elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2017. május 8-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötött.
2. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 2017. szeptember 20-án módosításra került. Az alapszerződés 1.sz. módosítása alapján, a 4.1. pont szerint a teljesítés kezdő időpontja: 2017. augusztus 1. A teljesítés határideje: 2017. november 30.
3. Felek megállapítják, hogy a szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges az alábbi okokra tekintettel:
  - A pala építőanyag beérkezése után megkezdődött bontások (először az ÉNY-i majd a DK-i oldalon is) során szerkezeti károsodások voltak tapasztalhatók. A csapadékvízből és a hőszigetelés hiánya miatti páralecsapódásból adódó nedvesség terhelés több ragasztott fatartót is károsított, abban szerkezeti problémát okozott. Ezen elemeknek az eredeti tartók pontos felmérése utáni újra gyártása vált szükségessé.
  - A szeptember 21. és november 10. közötti csapadékos időjárás akadályozta a palacsere folyamatos elvégzését és a tető szerkezeti feltárását. A hibák a takart, szerkezetileg rejtett részen voltak tapasztalhatók, azokat nem lehetett előre prognosztizálni ill. pontos méretek nélkül legyártatni az új elemeket. Továbbá a palafelület csapadékos időjárás esetén fokozottan balesetveszélyes, a munkavégzés üteme erősen lelassul, ill. nem is végezhető.

4. Felek rögzítik, hogy fentiek okán a teljesítési határidő módosításra kerül akként, hogy az alapszerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
Szerződő felek jelen szerződést teljesítésig kötik. A teljesítés határideje: 2018. január 31.
5. Felek rögzítik, hogy a 3. pontban foglalt műszaki tartalom-változások következtében többlet-, illetve megtakarítási költség nem keletkezett.
6. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása a 2. pontban foglaltak alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján minősül jogszerűnek.
7. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
8. Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Makó, 2017. november 10.



Megrendelő részéről:

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Makó Város Önkormányzata



ÉPÍTÉSZMESTER  
TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ ZRT.  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  
Mária-Vilgária u. 11-13.  
Adószám: 11392259-2-06

Vállalkozó részéről:

Paragi István

ügyvezető

Építészmaster Tervező és Kivitelező Zrt.

Makó, 2017. november 10.

Pénzügyileg ellenjegyeztem:



Vargáné Nagy Éva – Pénzügyi Iroda - irodavezető

Makó, 2017. november 10.

Jogi tartalmát jóváhagyom:



dr. Turbucz Marietta – Jegyzői Iroda - irodavezető