

1/407-1/2018/I.

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről **Makó Város Önkormányzata** (székhely Makó Széchenyi tér 22., képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester, adószám. 15726913-2-06) mint megbízó (továbbiakban: **Megrendelő**)

Másrészről **M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: Makó Csanád vezér tér 7. III. /9., adószám: 14941209-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-014585, képviseli Méhes Tibor ügyvezető, mint megbízott (továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen : **Szerződő felek** - között, alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy 2017. október 20. napján – 1/1099-1/2017/I. iktatószámon nyilvántartott vállalkozási szerződést (továbbiakban Szerződést) kötöttek. A szerződés értelmében 2017. október 20. napja és 2018. március 20. napja között Vállalkozó köteles elvégezni a 6900 Makó, Petőfi Park 14. szám alatt található épületegyüttes MNL-CsmL Makói Levéltárának telephellyé történő átalakítását, egyösszegű 106.621.563 Ft + Áfa azaz egymillió-hatszázhuszonegyezer – ötszázhatvanhárom forint plusz ÁFA díjazás mellett.

2. Szerződő felek együttesen rögzítik, hogy az 1. pont szerinti szerződés 4. pontjában a Teljesítési határidőt módosítani, meghosszabbítani kívánják, 2018. április 20. napjáig. A Vállalkozó 2018. március 12. napján akadályközléssel élt, és határidő hosszabbítási kérelme a beruházás műszaki ellenőre jelen módosító szerződés 1. számú mellékletében csatolt írásbeli állásfoglalása értelmében megalapozott, tekintettel arra, hogy olyan körülmények merültek fel a kivitelezés során, melyet a Szerződő felek kellő gondosság tanúsítása mellett sem láthattak előre.


3. Fentiekre tekintettel Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4. 1. rendelkezése helyébe a következő lép:

„1. Szerződő felek jelen szerződést teljesítésig kötik. A teljesítés határideje a jelen szerződés hatálybalépését követően 2018. április 20. napja.”

4. A Szerződés módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

5. A jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 6 (hat) példányban írták alá.

Makó, 2018. 03. 14.


Farkas Éva Erzsébet polgármester
Makó Város Önkormányzata
képviselésében





Méhes Tibor ügyvezető
az M-COLOR 2009 Építőipari és
Szolgáltató Kft. képviselésében

M-COLOR 2009 Kft.
6900 Makó, Csanád vezér tér 7. 3/9
Adószám: 14941209-2-06
Bank: 56900161-10011764 (2.)

Pénzügyileg ellenjegyzem:.....2018. 03. 14.

Jogi tartalmát jóváhagyom:2018. 03. 14.



MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

A SZTÉMI ÉPÍTÉSZ IRODA Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 82/a) részéről dr. Szöllösi Béla építész műszaki ellenőr, „Makó, Petőfi park 14. szám alatt kialakításra kerülő Levéltár kivitelezési munkái” építési beruházás határidő módosításával kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozom:

A Vállalkozó 2018.március 12.-én kelt akadály közlésében és határidő módosítási kérelmében felsorolt a kivitelezési határidő csúszását eredményező körülmények fennálltak, úgy mint a faszerkezetek állapota - a korábbi beázások miatt- a tervezettől több elem cseréjét tette szükségessé és az udvari épületeknél a teljes alátét lécezést újra kellett készíteni a tetőfedés fogadásához, amely munkák növelték a kivitelezési időtartamot. Továbbá a homlokzati felújításokat megelőző munkaként kihatottak a homlokzati munkák megkezdhetőségére így a korábbi években az év ezen szakaszában már végezhető homlokzati munkákhoz szükséges technológiailag előírások szerinti +5 C° hőmérséklet az elmúlt 3 hétben nem volt biztosított illetve előre láthatólag még legalább 2 hétig továbbra sem lesz.


A Vállalkozó által kért 30 napos határidő módosítást, az új 2018. április 20. határidőt indokoltnak tartom.


Szeged, 2018. március 14.

SZTÉMI
ÉPÍTÉSZ IRODA KFT
SZH.SZEGED
TH.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

dr. Szöllösi Béla
műszaki ellenőr
(ME É-06-20.250/2019)

Makó:


Farkas Éva Erzsébet
polgármester


Méhes Tibor
igazgató

M-COLOR 2009 Kft.
6900 Makó, Csanád vezér tér 7. 3/9
Adószám: 14941209-2-06
Bank: 56900161-10011764 (2.)